

2172 Schulliegenschaften (Primarschule)
2172.5040.02 Photovoltaikanlage

Einwohnergemeinde Dittingen
 Buchungsperiode 2023
 Einwohnergemeinde

Rechnung 22 0.00 Budget 23 147'500

Rechnung 23 93'081.90

Budgetrest 23 54'418

| Valuta | Beleg-Nr. | Gegenkonto | Buchungstext | | MWSt | Journal | Soll | Haben | Saldo |
|----------|-----------|----------------|----------------------------|--------------------------|------|---------|-----------|-------|-----------|
| 26.07.23 | 852 | 5441 | Stich AG, 4245 Kleinlützel | Teilrechnung PV-Anlage | | 80 | 44'729.70 | | 44'729.70 |
| 29.09.23 | 1122 | 5441 | Stich AG, 4245 Kleinlützel | Teilrechnung PV-Anlage | | 103 | 44'729.70 | | 89'459.40 |
| 31.12.23 | 1631 | 1.0220.4312.01 | ██████████ | 2023 Arbeit für Projekte | | 160 | 3'622.50 | | 93'081.90 |

Stich AG
 Schulstrasse 339
 4245 Kleinlützel

T 061 771 06 02
 F 061 771 06 45
 info@stichsolar.ch
 www.stichsolar.ch

Gemeinde Dittingen
 Schulweg 2
 4243 Dittingen

Teilrechnung 602888

Seite: 1/1
 Datum: 26.07.2023
 MWSt.-Nr.: CHE-102.140.747 MWST
 Unser Zeichen: YSTI
 Referenz: PV Anlage 88.4 kWp Gemeinde Dittingen
 Auftrag: 1486
 Lieferdatum: 14.08.2023

Akonto-Zahlung "Auftrag"

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| | 41'531.75 |
| Subtotal | 41'531.75 |
| MWSt 7.7% exkl. (41'531.75) | 3'197.94 |
| Total | CHF 44'729.70 |

Kondition: 10 Tage netto

Freundliche Grüsse

Stich AG

| Finanzverwaltung Dittingen | |
|----------------------------|---------------|
| Eingang | 07. Aug. 2023 |
| Buchungsjahr | 2023 |
| Konto-Nr. | 2772.5040.02 |
| Betrag | 44'729.70 |
| Besteller | Vis. 1 K |
| | Vis. 2 |
| | Vis. 3 |

1122



Stich AG
Schulstrasse 339
4245 Kleinlützel

T 061 771 06 02
F 061 771 06 45
info@stichsolar.ch
www.stichsolar.ch

Gemeinde Dittingen
Schulweg 2
4243 Dittingen

Teilrechnung 603084

Seite: 1/1
Datum: 29.09.2023
MWSt.-Nr.: CHE-102.140.747 MWST
Unser Zeichen: YSTI
Referenz: PV Anlage 88.4 kWp Gemeinde Dittingen
Auftrag: 1486
Lieferdatum: 14.08.2023

| Finanzverwaltung Dittingen | |
|-------------------------------|--------------------|
| Buchungs-Jahr 2023 | Besteller |
| Eingang 02. Okt. 2023 | |
| Konto-Nr. 2172.5040.02 | Vis. 1 |
| Anlage-Nr. | Vis. 2 |
| Betrag 44'729.70 | Verbucht 16 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Akonto-Zahlung "Bau" | 41'531.75 |
| Subtotal | 41'531.75 |
| MWSt 7.7% exkl. (41'531.75) | 3'197.94 |
| Total | CHF 44'729.70 |
| Kondition: 10 Tage netto | |

Freundliche Grüsse

Stich AG

2172 Schulliegenschaften (Primarschule)
2172.5040.02 Photovoltaikanlage

Einwohnergemeinde Dittingen
 Buchungsperiode 2024
 Einwohnergemeinde

Rechnung 23 93'081.90 Budget 24 57'500

Rechnung 24 58'042.50

Budgetrest 24 543-

| Valuta | Beleg-Nr. | Gegenkonto | Buchungstext | MWSt | Journal | Soll | Haben | Saldo |
|----------|-----------|----------------|---------------------------------|------|---------|-----------|-------|-----------|
| 31.12.24 | 1636 | 1.0220.4312.01 | 2024 Aktivierbare Projektkosten | | Prov | 181.50 | | 181.50 |
| 11.02.25 | 1458 | 5441 | Stich AG, 4245 Kleinlützel | | 136 | 57'861.00 | | 58'042.50 |

Stich AGSchulstrasse 339
4245 KleinlützelT: 061 771 06 02
info@stichsolar.ch
www.stichsolar.ch

| Finanzverwaltung Dittingen | |
|------------------------------|-----------|
| Buchungs-Jahr 2024 | Besteller |
| Eingang 14. Feb. 2025 | |
| Konto-Nr. 2172.50402 | Vis. 1 |
| Anlage-Nr. 14040.0209 | Vis. 2 |
| Betrag 57'861.00 | Verbucht |

Gemeinde Dittingen
Schulweg 2
4243 Dittingen**Rechnung 604395**

Seite: 1/2
 Datum: 11.02.2025
 MWSt.-Nr.: CHE-102.140.747 MWST
 Unser Zeichen: AMEI
 Referenz: PV Anlage 89.25 kWp Gemeinde Dittingen Schulhaus
 Auftrag: 1486

| Pos | Menge | Einheit | Artikel | Bezeichnung | Preis | Total |
|----------|--------|-----------|---------|---|-----------|------------|
| 10 | 210.00 | Stück | 1710 | Sunage SAM 108/M10 HC 425 FB | 270.00 | 56'700.00 |
| 20 | 210.00 | Stück | 1067 | Montagesystem Aufdach Welleternit | 95.00 | 19'950.00 |
| 30 | 1.00 | Stück | 1384 | SMA Sunny Tripower CORE1 50 | 5'721.00 | 5'721.00 |
| 40 | 1.00 | Stück | 1590 | SMA Sunny Tripower X 20 | 3'214.00 | 3'214.00 |
| 50 | 1.00 | Stück | 702 | Smartfox PRO - Energieverbrauchsregler | 987.00 | 987.00 |
| 60 | 1.00 | Stück | 847 | Smartfox Leistungssteller 3x 400V bis 6 kW | 513.00 | 513.00 |
| 70 | 2.00 | Stück | 1204 | Wallbox Smartfox Pro Charger | 1'350.00 | 2'700.00 |
| 80 | 3.00 | Stück | 1313 | Elvatec Überspannableiter Typ 1 / 2 Strings | 382.20 | 1'146.60 |
| 90 | 600.00 | Laufmeter | 698 | Solarkabel Böhm Flex 6 mm2 inkl. MC4 Stecker | 2.50 | 1'500.00 |
| 100 | 1.00 | Stück | 1216 | Internetverbindung für Wechselrichter und Smartfox | 250.00 | 250.00 |
| 110 | 1.00 | Pauschal | 1494 | Kleinmaterial und Entsorgung Verpackungsmaterial | 500.00 | 500.00 |
| 120 | 1.00 | Stück | 1640 | Dachgerüst | 3'900.00 | 3'900.00 |
| 130 | 1.00 | Pauschal | 711 | Montagearbeiten | 21'650.00 | 21'650.00 |
| Übertrag | | | | | | 118'731.60 |

Rechnung 604395

Seite: 2/2

| | |
|----------------------------|----------------|
| Finanzverwaltung Dittingen | |
| Bestell-Nr. | 2024 |
| Eintrag | 1.4. Feb. 2024 |
| Kont-Nr. | 21.5.2.1.1 |
| Kont-Nr. | 21.5.2.1.1 |
| Verdicht | 21.5.2.1.1 |

| Pos | Menge | Einheit | Artikel | Bezeichnung | Preis | Total |
|--|-------|----------|---------|---|----------|----------------------|
| Vortrag | | | | | | 118'731.60 |
| 140 | 1.00 | Pauschal | 705 | Planung + Bewilligung (Anmeldung EW, Baukomm., Einmalvergütung EIV, Dokument., etc.) | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 150 | 1.00 | Pauschal | 706 | Inbetriebnahme der diversen Geräte (Wechselrichter, Überwachung, Netzwerk, Batterie, Steuerung, etc.) | 500.00 | 500.00 |
| 160 | 2.00 | Pauschal | 708 | AC-Installation durch Elektriker | 1'250.00 | 2'500.00 |
| 170 | 1.00 | Stück | 1670 | AC-Installation Elektriker Wallbox | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 180 | 1.00 | Stück | 1647 | NA Schutz/ Produktionsmessung/ Anlage grösser 30 kVa | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 190 | 1.00 | Pauschal | 709 | Externe Kontrolle für elektronische Anlagen + Beglaubigung Pronovo | 550.00 | 550.00 |
| Akonto-Zahlung "Auftrag" (Teilrechnung Nr. 602888) | | | | | | -41'531.75 |
| Akonto-Zahlung "Bau" (Teilrechnung Nr. 603084) | | | | | | -41'531.75 |
| Subtotal | | | | | | 53'218.10 |
| MWSt 8.1% exkl. (136'281.60) | | | | | | 11'038.81 |
| MWSt 7.7% exkl. (-83'063.50) | | | | | | -6'395.89 |
| Total | | | | | | CHF 57'861.00 |

Kondition: 10 Tage netto

Auftragsvolumen inkl. MwSt CHF 147'320.41

Freundliche Grüsse

Stich AG